

唐重办〔2016〕1号文附件

唐山市 2016 年重点建设项目计划

(230 项)

唐山市重点项目办公室

二〇一六年三月

说 明

共安排 230 项，总投资 5522.9 亿元，年度计划投资 1282 亿元。

按建设进度划分：计划开工项目 110 项，总投资 2938.7 亿元，年度计划投资 607.3 亿元；续建项目 120 项，总投资 2584.2 亿元，年度计划投资 674.7 亿元。

按产业类别划分：战略新兴产业项目 46 项，总投资 664.2 亿元，年度计划投资 173.9 亿元；传统产业升级项目 70 项，总投资 1376.2 亿元，年度计划投资 326.4 亿元；现代服务业项目 76 项，总投资 2146.6 亿元，年度计划投资 398.9 亿元；农业产业化项目 14 项，总投资 107.8 亿元，年度计划投资 39.3 亿元；基础设施项目 24 项，总投资 1228.2 亿元，年度计划投资 343.5 亿元。

按投资规模划分：列入计划项目总投资全部在亿元以上。10 亿元以上项目 123 项，总投资 4994.2 亿元，年度计划投资 1014.3 亿元；50 亿元以上项目 28 项，总投资 3156.9 亿元，年度计划投资 506.1 亿元。

230 个项目中，京津冀一体化项目 52 个，总投资 1755.7 亿元，年度计划投资 331.1 亿元。沿海增长极项目 82 项，总投资 2666.3 亿元，年度计划投资 507.1 亿元。

计划开工项目

(110 项)

计划开工项目

单位:亿元

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
	合计(110项)			2938.7	607.3		
	一、战略新兴产业(32项)			394.1	117.5		
1	唐山奥能汽车制造有限公司奥能汽车(曹妃甸)新能源商用车研发制造基地项目	2016.2-2016.10	主要建设总装、涂装、焊装、冲压四条生产线,进行新能源商用车的生产	35	3.0	正在办理厂房内水电暖的连接工作,同时调试现有设备	
2	河北保通数据技术有限公司北斗卫星数据中心及研发基地项目	2016.3-2016.12	北斗卫星数据中心项目,占地70亩。北斗卫星民用产品研发基地项目,占地100亩,建设建设研发楼、服务楼等公辅设施	2.8	1.0	完成土地整理和勘查,完善前期审批	
3	华电曹妃甸重工装备有限公司华电重工装备制造二期项目(曹妃甸)	2016.6-2017.12	年产10台大型推土机、5台大型转载机、1台海上浮吊及铺管船、4台连续卸船机、5台大型集装箱岸桥和80台海上风电塔基。建设3万吨专用码头1座、厂房、露天组装场及辅助设施	8.9	2.0	已完成土地平整和基础开槽施工,正在进行工程招标和施工手续办理	
4	河北首朗新能源工业尾气制清洁能源燃料一期项目(曹妃甸)	2016.3-2019.1	年产工业煤气制燃料乙醇4.5万吨,建设工业煤气制燃料乙醇商业化工厂	4.3	2.6	已取得项目节能报告批复,项目环评初稿已编制完成	
5	万德斯(唐山曹妃甸)环保科技有限公司曹妃甸区危险废物和一般固体废物处理处置中心项目	2016.1-2018.1	年处理规模5.8万吨,建设危险废物的收集和运输系统、贮存系统、物化系统、焚烧系统、稳定化/固化处理系统、安全填埋系统以及公用辅助工程和环保工程,总建筑面积1.62万平方米	4.1	2.1	正在办理土地手续	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
6	华电国际曹妃甸200MW海上风电项目（曹妃甸）	2016.6-2018.8	新建200MW海上风电发电机组	31.0	6.2	已完成项目勘察设计、监理合同签订，主机合同签订，施工准备工作已完成，待用海预审后即可开工建设	省重点
7	唐山华创新能源科技有限公司年产12亿Ah超级锂离子电池生产基地项目（曹妃甸）	2016.1-2017.8	年产12亿Ah锂离子电池，建设10个超级锂离子电池生产车间，60条生产线，总建筑面积6.9万平方米	44.0	9.0	土地整理完成，临建已完成。厂房打桩完成进度50%，基础施工完成20%	省重点
8	唐山轨道客车有限责任公司高速动车组检修能力提升技术改造项目（丰润）	2016.3-2018.3	新增高速动车组三级修3列/月，四五级修4列/月，综合检修能力达到三级修7列/月，四五级修12列/月。新建面积约12万平方米，主要建设转向架分解清洗厂房、检修动车组库房、组装联合厂房等；改造建筑面积4.3万平方米，主要包括车体厂房、涂装厂房、组装厂房等	5.0	2.5	正在办理前期手续	
9	北京汇金联华投资管理有限公司光伏并网发电站项目（丰润）	2016.3-2016.10	建设面积200亩，建设光伏发电20兆瓦	2.0	2.0	完成用地租用手续，正在办理华北电网办理入网手续	
10	唐山华洋自动化有限公司环保物联网基地园区(高新区)	2016.10-2018.10	年产环保物联网集成系统产品约10000台（套），新建设网络集成测试楼、标准实验楼、综合办公楼、研发科技楼等，总建筑面积1.7万平方米	3.0	1.5	已备案，正在办理土地证手续	
11	中信重工开诚智能装备有限公司特种机器人产业基地(高新区)	2016.8-2018.8	年产5000台矿用抢险探测机器人，新建办公楼、车间、研发中心及附属设施，总建筑面积3.4万平方米	3.9	1.5	已备案，取得土地证，正在办理前期手续	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
12	河北华发教育科技股份有限公司人机交互式多媒体红外触摸屏生产(高新区)	2016.11-2018.11	建设红外触摸屏生产线九条,新建办公楼、车间、库房,总建筑面积5.6万平方米	4.2	1.5	已备案,正在征地	
13	唐山非晶科技有限公司年产5万吨非晶合金带材项目(古冶)	2016.1-2016.12	年产5万吨非晶合金带材,建设四条生产线,改扩建面积8550平方米	1.8	1.8	正在办理前期手续	
14	河北省唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司年处理200万吨废料综合利用项目(古冶)	2016.3-2018.3	年处理冶金废料200万吨。主要建设生产车间、库房及附属设施等,购置熔融磁化炉、风机、皮带运输机等设备1025台套,建筑总面积20.1万平方米	20.0	4.5	正在开展前期准备工作	省重点
15	国电电力发展公司海上风电项目(海港)	2016.1-2017.12	主要建设建60台5MW海上风力发电机及一座海上升压站	53.0	13.0	已完成核准	省重点
16	河北建投新能源有限公司河北建投300兆瓦海上风电示范场项目(海港)	2016-2017	建设建100台3MW海上风力发电机及一座22kV海上升压站	57.0	20.0	正在进行大型设备海上施工承包商招标,进行海上试桩及开展风机基础工程	省重点
17	唐信科技发展有限公司新能源项目(开平)	2016.1-2018.1	年可生产生物质燃料颗粒70万吨,建设4条生物制燃料颗粒生产线,总建筑面积2.7万平方米	5.6	3.0	做开工前的准备	
18	乐亭县顺鑫机械制造有限公司年产2.5万吨新型材料耐磨辊套制造项目	2016.2-2018.2	主要建设铸造车间、机加工车间、金属型生产车间、辅料车间、备件材料库及公辅设施,年可生产2.5万吨新型材料耐磨辊套	7.3	4.0	前期手续办理完成	
19	北京环卫集团新能源环卫电动汽车项目(乐亭)	2016.1-2017.12	年产电动环卫车3000辆,与比亚迪集团合作建设新型环保电动清扫车生产线,占地500亩	15.0	5.7	项目已完成选址	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
20	唐山硒普生物科技有限公司年产1.5吨富硒蛋白粉、1500万支富硒蛋白口服液项目（乐亭）	2016.8-2018.7	建设综合办公区、技术研发及产品检测区、口服液生产车间、营养强化剂生产车间、加工包装车间、原料库、成品库等	3.2	1.2	已签约	
21	唐山瑞能再生资源有限公司钢铁企业工业固废清洁节能资源化利用项目（乐亭）	2016.1-2017.12	年可处理20万吨瓦斯灰泥、30万吨瓦斯灰泥，2万吨镀锌灰，5000吨铜烟灰、5000吨再生铜烟灰、12000吨铅烟灰。占地226亩	12.1	4.6	已完成场地回填，准备基础施工	省重点
22	唐山金亨通车料有限公司生产碳纤维运动器材项目（芦台）	2016.3-2018.3	年产各类室内碳纤维运动器材150万件，主要建设建设运动器材生产线30条，总建筑面积20.1万平方米	13.0	3.0	完成规划选址及场地平整，做好开工准备	省重点
23	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司唐钢云计算(路北)	2016.4-2017.12	建设数据中心和搭建基础设施平台“云河”，构建一条完整的云计算产业链	2.1	1.2	正在办理前期手续	
24	北京中关村互联网产业联盟与唐山亚腾科技股份有限公司合作建设中关村（唐山）O2O总部基地(路南)	2016.2-2020.2	主要建设电子商务O2O体验中心、总部金融中心、科技研发中心、网络信息中心等，建筑面积6万平方米	6.0	2.0	完成一期场地平整	
25	河北艾驰生物科技有限公司高端医疗器械仪器及配套诊断试剂研发生产项目（迁安）	2016.5-2020.5	年产全自动生化分析仪、化学发光仪3800台及配套试剂100万盒。项目分两期建设，主要建设全自动生化分析仪、化学发光仪及配套试剂生产线，包括光谱测试仪、超声波清洗机等设备，及仪器研发、制造车间及洁净体外诊断试剂研发、生产车间。总建筑面积4.28万平方米	7.2	1.5	国土、规划、发改手续办理完毕，正在办理环评手续	省重点

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
26	天圣制药集团河北有限公司制药基地GMP建设项目(迁安)	2016.5-2018.12	年产银参通络胶囊、延参健胃胶囊3亿粒,小儿肺咳颗粒、地贞颗粒5亿袋,主要建设中药固体制剂生产线及仓库、动力车间、科技大楼等,总建筑面积5.6万平方米	5.0	1.5	已完成选址、立项、备案等工作	
27	首钢迁钢公司循环化改造项目(迁安)	2016.6-2017.6	年可处理废钢渣130万吨,污水处理能力2.4万m ³ /日,供暖面积158.4万m ² ,主要建设年可处理废钢渣130万吨的脱硫渣处理生产线及配套设施;建设污水处理能力2.4万m ³ /日的污水处理厂一座及配套设施;建设供暖面积158.4万m ² 的高炉余热回收项目,总建筑面积6万平方米	5.0	2.0	正在进行前期工作	
28	迁安新奥清洁能源有限公司焦炉煤气制LNG项目	2016.5-2017.8	年产液化天然气6.85万吨,主要建设年产液化天然气6.85万吨生产线一条及配套附属设施,总建筑面积1.05万平方米	5.0	2.0	已完成项目可研	
29	协鑫新能源有限公司协鑫太阳能光伏发电项目(迁西)	2016.3-2017.6	年发电0.88亿度,建设总装机容量100MW地面光伏发电项目,占用荒山荒坡3360亩	10.0	3.0	项目一期900亩土地进行了复勘;完成可研报告编制及详细设计规划等工作	
30	北京同仁堂科技发展股份有限公司中药制剂项目(玉田)	2016.3-2018.12	年生产口服液2.8亿支,糖浆剂600万瓶,提取物600万公斤,软胶囊4亿粒,主要建设中药制剂生产基地,总建筑面积15.7万平方米	10.0	3.0	完成前期工作	
31	唐山海泰太阳能电力开发有限公司光伏电站项目(玉田)	2016.3-2017.12	租用荒山荒坡2000亩,建40MWp光伏电站,年均发电量约为5600万千瓦时	4.0	2.0	完成前期工作	
32	遵化汉能煜华光伏发电有限公司遵化市润峰新能源有限公司太阳能发电项目	2016.1-2016.12	装机40兆瓦,主要在铁厂镇、刘各寨乡各建设1座20兆瓦光伏发电地面站和逆变站	3.7	3.7	正在进行临建施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
	二、传统产业升级（28项）			918.5	156.3		
33	首钢京唐钢铁联合有限责任公司首钢京唐钢铁厂二期一步项目（曹妃甸）	2016.3-2019.3	年产焦炭155万吨、生铁450万吨、钢460万吨、钢材423万吨，建设大型机械化综合料场1座，7.63米大型焦炉2座，600平方米烧结机1台，500吨/天套筒窑2座，5500平方米大型高炉1座；200吨转炉3座，300转炉2座；5000mm宽厚板生产线1套，薄板坯连铸连轧生产线1套	209.8	38.0	已完成备案、环评	省重点
34	浅海集团1500万吨/年炼化一体化项目（曹妃甸）	2016.3-2018.8	新建1500万吨/年炼油和300万吨/年PX	360.0	9.0	已签订投资协议；已完成工商注册，正在开展可研报告编制	
35	东华能源（唐山）新材料有限公司页岩气新材料产业园项目一期工程（曹妃甸）	2016.1-2017.12	主要建设1套66万吨/年丙烷脱氢及2套40万吨/年聚丙烯装置和2个5万吨级液化烃码头及2个80000立方米丙烷低温罐、6个3000立方米丙烷球罐、6个3000立方米丁烷球罐	78.5	15.0	码头区：厂区道路路基、施工宿舍、施工用电箱式变压器和施工用水已修建完毕。正在修建厂区环路路基。四周围墙基础和墙体已修建完毕。装置区：土地整理已完成招标并进场施工	省重点
36	正丰国际物流有限公司5Y/035运转件生产线整体移管项目（丰润）	2016.3-2016.12	主要生产5Y/035系列1档、2档、3档、4档、5档、中5档、倒档惰轮、五档联齿、输入轴、输出轴、中间轴等产品。总建筑面积1.45万平方米	1.5	1.5	正在办理项目手续	
37	唐山五矿科技有限公司焊接材料研发生产基地项目（丰润）	2016.4-2017.4	年产实芯焊丝60000吨，不锈钢焊丝36000吨，碳钢药芯焊丝26400吨等。主要建设职工食堂、职工活动中心、产品展示中心、仓库等。总建筑面积16.1万平方米	14.0	3.0	正在办理项目手续	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
38	唐山炼钢达金属制品有限公司年产20万套高档门新建工程项目(丰润)	2016.4-2016.12	年加工高档门20万套,其中防火门10万套、防盗门5万套、实木门5万套。建筑面积2.1万平方米	1.8	1.8	正在办理项目手续	
39	唐山天宇柳工机械销售和再制造中心项目(丰润)	2016.7-2017.11	年销售工程机械1600台,再制造挖掘机、装载机配套设备3300台。主要建设工程机械4S专营店、工程机械保养中心、零配件中心等设施,购置数控车床、天车等设备500多台套。占地100亩	2.8	1.5	完成项目部分围挡工作,已开槽,正在打垫层;环评手续正在办理中	
40	唐山市鼎辉科技有限公司年产10万吨岩棉工程项目(古冶)	2016.1-2017.1	年产岩(矿)棉制品10万吨,主要建设联合生产车间(含仓库)、过滤室、焚烧室、变配电站等,建筑总面积2.15万平方米	2.3	1.8	土地平整完成	
41	唐山市宏林硅胶有限公司无机纳米吸附剂项目(古冶)	2016.2-2017.2	主要建设生产车间、全封闭库房等,购置智能网带式干燥机、自动灌装机等设备15台套,建筑面积1.1万平米	2.2	2.0	正在办理立项手续	
42	首钢建设集团钢结构住宅项目(海港)	2016.5-2018.10	年生产5万吨钢结构产品,主要建设生产车间、原料库等,总建筑面积4200平方米	10.0	2.0	正在办理前期手续	
43	唐钢高强度汽车板二期(开平)	2016.3-2018.3	年可生产冷轧薄板65万吨,建设两条连续热镀锌机组、一条重卷机组、一条半自动包装生产线及配套辅助设施,总建筑面积15万平方米	15.6	8.0	正在进行征地、环评等各项工作	省重点
44	唐山实宝来游乐设备有限公司大型游乐设备生产制造项目(乐亭)	2016.1-2016.12	主要生产大型过山车、摩天轮、滑行车、架空游览车及水上游乐设施等,销往国内各大城市、港澳地区及东南亚、中亚地区	3.5	3.5	正在进行厂房改造	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
45	唐钢中厚板材有限公司钢轧系统改造工程项目（乐亭）	2016.1-2016.12	铁水预处理投资0.43亿、空分气体项目投资1亿、转炉冶炼过程连续给料技改项目投资0.43亿、转炉挡渣技术改造投资0.31亿、2#板坯连铸机改造投资1.16亿、方坯连铸机改造为板坯连铸机技改项目投资1.47亿、转炉除尘新型OG法改造投资0.33亿	7.0	7.0	正在办理前期手续	
46	燕化永乐（乐亭）生物科技有限公司28000吨/年新型环保型农药复配制剂项目	2016.1-2017.12	年可生产新型环保农药制剂28000吨，主要建设办公楼、生产车间、原料仓库、成品仓库、质检中心及研发中心等，总建筑面积6万平方米	6.0	2.5	已完成项目备案	
47	北京上晟涂料有限公司、唐山京宝涂料有限公司、北京华美盛涂料有限公司北京建材产业园项目（乐亭）	2016.1-2017.12	主要承接北京知名建材业企业搬迁，目前已入园北京企业3家，包括京宝年产1.5万吨环保漆、涂料项目，元展年产2.5万吨环保漆、涂料、固化剂项目，北京华美盛清扬品牌系列涂料项目	5.6	3.0	入园企业场地平整完毕，正在进行院墙建设及入场道路铺设	
48	浩瑞达（唐山）装饰材料有限公司生产新型金属装饰材料项目（芦台）	2016.3-2018.3	年产铝天花80万平方米、铝单板100万平方米、铝蜂窝板10万平方米、新型金属材料20万平方米，主要建设生产车间、职工宿舍、办公楼及生产生活配套设施等	3.0	1.5	正在办理前期手续	
49	首钢集团、河北钢铁集团矿业有限公司马城大贾庄铁矿采选项目（滦南）	2016.3-2020.3	马城：规划建设12眼竖井，年采矿石2500万吨，选矿采用单一磁选工艺，年产铁精粉810万吨，服务年限40年。大贾庄：规划设计7眼竖井，年采选铁矿石500万吨，生产铁精粉165万吨，稳产29年，服务32年	131.0	26.5	马城：节能评估、土地预审2项要件正在着手前期申报资料的准备。采矿许可证办理所需资料已准备齐全，正在进行采矿权提交资料组卷工作，待组卷工作完成后，上报国土部审批。大贾庄：大贾庄铁矿项目核准手续正在办理	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
50	天津源泰德润300万吨精品管材项目(滦县)	2016.4-2018.4	年产方矩管产品300万吨,一期建设方矩管生产线、热镀锌生产线各10条,二期建设方矩管20条,热镀锌生产线10条	12.5	6.0	正在办理前期手续	
51	东海特钢200万吨冷轧薄板彩色涂层钢板项目(滦县)	2016.4-2018.4	年产冷轧薄板、彩色涂层钢板200万吨	20.0	8.0	正在办理前期手续	
52	珠海泰坦科技股份有限公司电动汽车充电桩项目(滦县)	2016.3-2017.12	年产直流充电桩4000台,交流充电桩6000台	2.0	1.0	办理前期手续	
53	高端奶纸垫片生产线项目(滦县)	2016.3-2016.12	年产高端奶纸垫片4亿套,主要建设5条机械自动化垫片生产线	1.0	1.0	正在推进征地工作	
54	海南铨海投资有限公司年产1500万吨精品建材骨料项目(滦县)	2016.3-2016.12	建设年产1500万吨0~30mm各种级配精品建材骨料生产线。一期建设年产1000万吨精品骨料项目;二期根据市场情况适时建设年产500万吨精品骨料、多功能地砖生产线、干混砂浆生产线项目	4.0	4.0	已签订框架合作协议	
55	首钢矿业公司3万吨包装带项目(迁安)	2016.3-2017.3	年可生产发蓝包装带3万吨,主要建设包装带生产线,纵剪线、附件生产线、包装线及厂房等,总建筑面积2.8万平方米	3.0	1.0	正在做开工前准备工作	
56	唐山同达致成模具有限公司同达致成模具项目(迁西)	2016.1-2016.12	主要建设注塑成型车间、喷涂丝印车间、模具车间、组装车间以及办公楼、频密库房等设施,占地50亩	2.1	2.1	正在进行土地平整和围场	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
57	中民惠众再生资源科技开发有限公司捐赠物品再生加工项目（玉田）	2016.3-2018.3	年可接收各类捐赠救灾物资转化产品8万吨，加工生产各类产品7.5万吨。主要建设标准化厂房，购置相关加工设备。总建筑面积15.7万平方米	8.0	2.0	完成前期工作	
58	唐山奥盛通科技股份有限公司大口径排水管材制造项目（玉田）	2016.3-2018.3	年回收利用废旧塑料60000吨，生产综合管廊30000吨，主要建设生产车间、生产辅助设施、动力设施及办公设施等	3.0	1.0	完成前期工作	
59	遵化市好兄弟宠物用品有限公司宠物装备项目	2016.1-2017.12	年产宠物装备25000吨，主要建设产品生产车间、库房、办公楼、职工食堂及相关附属设施，总建筑面积3.38万平方米	3.1	1.1	正在进行临建施工	
60	遵化市清逸江南木业有限公司红木家具项目	2016.7-2018.7	年产实木家具2000套，主要建设家具展厅、办公用房、生产车间、库房等	5.2	1.5	正在进行征地补偿	
三、现代服务业（30项）				761.5	140.3		
61	北京曹妃甸职教城投资有限公司曹妃甸职教城	2016.3-2022.12	主要建设内容包括：教育城、旅游城、总部城，最终引进高质量国际化高级职业技术学院10家左右，导入学生、教工、家属及配套服务等增量人口约10万左右，建成18万人口的国际化职教城	380.0	20.0	目前项目选址区域首期建设的四条道路路基工程已全面开工，试桩工程完成50%，其他临建设施正在有序推进	
62	唐山曹妃甸瑞商投资有限公司凤凰之滨沙滩项目	2016.4-2018.12	项目位于生态城滨海大道以南约700米处，由人工岛、人工沙滩、海水浴场、海上活动区四部分构成，总建筑面积约11万平方米	6.0	2.0	已签署协议，目前申报海域使用权阶段	
63	曹妃甸港集团股份有限公司曹妃甸杂货物流中心项目	2016.3-2016.12	年设计通过能力350万吨，主要接卸钢材、卷板等件杂货等。以物流仓储为中心，建设普通仓库、堆场、配套及附属设施	3.0	3.0	已完成前期手续跑办工作，预计3月份开工建设	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
64	唐山盈升国贸物流发展有限公司物流交易产业园项目(丰南)	2016.5-2017.5	年销售钢材60万吨、机床设备5万吨、电线电缆3万吨、汽车配件及零部件20万件,农用车0.5万台,建设钢材市场、汽车城、汽车配件城、二手车交易市场、大型机床交易市场等,总建筑面积50万平方米	10.0	2.0	前期手续已办理完毕,场地平整完成、正进行施工图设计	
65	唐山苍龙投资有限公司苍龙国际学校改扩建(古冶)	2016.1-2019.1	建筑面积71989.59平方米,可容纳学生4500人	3.8	2.0	正在进行方案设计	
66	唐山浩森实业集团有限公司,董铂-沙拉湾(老挝)木业股份有限公司红木加工展示项目(海港)	2016.6-2018.12	年仓储经营普通红木220万立方米,高档红木294万立方米,主要建设红木仓储区、红木加工区和综合服务区等,占地800亩	17.3	2.0	加工区设计方案已经完成规委会审查,正在进行施工图设计。外方核准已通过老挝商务部审查,进入国内审查阶段	
67	唐山中商置业有限公司中商海港城项目(海港)	2016.5-2018.12	主要建设大型购物中心,特色商业街、精品公寓、写字楼、高档住宅等多种高端业态,建筑面积25万平米	6.0	2.0	土地招拍挂已经完成,正在办理土地证,围墙、场地平整、地勘已经完城,正在修改施工图设计	
68	中远物流唐山煤炭物流仓储中心项目(开平)	2016.1-2018.1	年煤炭出货量1000万吨,建设封闭仓储料棚、综合办公楼、化验室、地磅房、宿舍楼等附属设施,总建筑面积21万平方米	6.1	5.0	做开工前的准备	
69	唐山荣盛健康颐养中心项目(开平)	2016.1-2016.12	建设现代化、专业化、高标准医养结合的大型老年公寓,总建筑面积5.88万平方米	3.2	3.2	做开工前的准备	
70	中进国际汽车城建设项目(开平)	2016.1-2017.1	建设平行进口汽车展厅及配套服务,总建筑面积1.2万平方米	3.0	3.0	做开工前的准备	
71	芦台经济开发区捷隆投资管理有限公司北方家居建材物流产业基地项目(芦台)	2016.3-2018.3	年加工销售家居产品30万套,建材40万吨,主要建设商务配套区、精品展示交易区、电子商务产业孵化区等,总建筑面积49.7万平方米	25.0	5.0	完成场地平整	省重点

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
72	唐山普洛斯仓储有限公司普洛斯物流项目(路北)	2016.3-2017.3	建设仓储区、综合调度区和运输服务区, 建筑面积7.95万平方米	2.2	1.0	正在办理前期手续	
73	唐山润丰万科房地产开发有限公司万科金域华府三期(路北)	2016-2018	主要建设住宅、商业及配套公建, 建筑面积14万平方米	7.7	2.7	正在办理前期手续	
74	好运房地产许各寨平改(路北)	2016.3-2018.3	建设高标准住宅小区, 建筑面积113.7万平方米	20.0	4.0	完善前期手续	
75	唐山筑城房地产开发有限公司恒泰悦季(路北)	2016.3-2018.3	建筑面积18.8万平方米, 建设有地域特点的高档社区	7.4	3.0	完善前期手续	
76	盛唐房地产马家涯平改(路北)	2016.3-2018.3	建筑面积45万平方米, 主要建设住宅楼, 并配套建设幼儿园、社区服务中心等服务设施	16.0	3.0	完善前期手续	
77	唐山市眼科医院眼科医院选址新建(路北)	2016.3-2018.3	建设符合国家三级医院标准的专科医院, 建筑面积5.1万平方米	3.0	1.0	完善前期手续	
78	新华联置地新华联合国花园(路南)	2016.3-2017.3	主要建设商业住宅综合体, 建筑面积60.5万平方米	30.0	5.0	完成围挡, 正在进行开工准备	
79	圣鸿凤城·天鹅湖商贸综合体(路南)	2016.3-2018.3	主要建设融高层住宅、低密度洋房以及主题商业街于一体特色社区, 建筑面积17.6万平方米	6.8	5.5	完成围挡及土地平整, 正在进行开工准备	
80	凯斯乐国际大酒店有限公司尚尊广场(路南)	2016.10-2018.10	主要建设商业综合体, 建筑面积6.9万平方米	5.5	3.0	完成围挡、场地平整及临建	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
81	华北影视文化产业园项目(滦县)	2016.1-2018.12	主要建设“一体一城两园”：即龙山文化旅游综合体项目、滦河缘风情城项目、多民族特色风情园和滦州古城玉文化产业园	12.0	3.6	玉文化产业园部分主体工程已封顶，发改、环保、国土、规划等各项前期手续已办理	
82	古城商贸综合体(滦县)	2016.4-2016.12	主要建设商贸、购物、田园美食、亲子乐园、商旅休闲、驿站住宿以及相关配套设施	2.8	2.8	正在办理土地手续,进行施工现场清理	
83	中国唐山滦州国际石材第一城项目(滦县)	2016.4-2017.12	主要建设石材城荒料加工区、石材城商贸展示区、精品石材展售区三个区域，打造国内大规模集石材交易、石材研发设计为一体的国际国内石材贸易平台	50.0	35.0	正在积极推进	
84	滦县人民医院医养综合体项目	2016.12-2017.12	建设新滦县人民医院、老年公寓、康复护理院、宿舍楼、专家公寓、老年人活动场所等	10.0	4.0	正在进行规划设计	
85	迁安中唐·天元谷文化旅游综合体项目	2016.5-2018.5	主要建设“一宫两区一岛”，即天元宫、轩辕里民俗体验街区、孤竹驿文化休闲区、轩辕部落及景观水系、道路铺装等配套附属设施，项目分两期建设，总建筑面积15.5万平方米	15.0	3.2	已完成前期手续办理，正在进行规划设计	省重点
86	唐山国际旅游岛金贝房地产开发有限公司唐山湾国际旅游岛三贝明珠温泉酒店项目(唐山湾国际旅游岛)	2016.3-2019.3	主要建设温泉公寓、温泉酒店、停车位及相应配套设施等，总建筑面积5.82万平方米	3.1	1.0	已完成前期手续	
87	鸦鸿桥现代物流中心项目(玉田县)	2016-2019	分三期建设，主要建设库房、金融、信息服务设施、办公楼、宾馆、停车场	10.0	1.0	完成前期工作	
88	河北国龙绿能物流有限公司商贸仓储物流项目(遵化)	2016.2-2018.12	年吞吐量300万吨，建设煤炭、矿粉和钢材的仓储物流配送中心和农副产品冷藏仓储中心	6.5	1.5	完成征地补偿，正在工程设计	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
89	河北七星园实业发展有限公司七星园文化名胜风景区项目(遵化)	2016.1-2021.1	建设集科技馆、博文体验园、百年栗林休闲区、光明琉璃、双落朝阳等于科技、文化、养生、养老度假为一体的文化名胜风景区。分三期建设,建筑面积30.29万平方米	87.0	7.0	完成征地补偿,正在工程设计	
90	遵化市蟠龙谷旅游有限公司旅游景区开发项目	2016.1-2021.12	主要建设接待中心、民俗文化中心、休闲娱乐中心、运动建设中心、养老中心及附属配套设施,占地600亩	3.1	3.8	正在进行临建施工	
	四、农业产业化(5项)			43.8	19.0		
91	滦县新绿洲现代循环农业科技示范园区(首农三期)	2016.1-2017.12	主要建设存栏奶牛18000头的养殖基地;建设占地4000亩高效种植区;配套建设年产10万吨有机肥厂,同时建设装机容量为10兆瓦的生物质能源及沼气发电项目;利用核心区屋顶及空闲地建设10兆瓦光伏发电项目;建设占地300亩的奶牛观光体验主题公园。占地5500亩,核心区占地1200亩	7.9	3.0	正在进行养殖厂房、挤奶大厅和和办公楼基础建设	省重点
92	华阳世纪光伏电力有限公司农光互补示范基地项目(滦县)	2016.4-2018.12	主要建设农光互补光伏大棚示范基地,占地1500亩	5.0	3.0	正在办理前期手续	
93	深圳市景田食品饮料有限公司景田饮用水北方生产基地项目(迁西)	2016.2-2016.10	年产饮用水80万吨,主要建设办公用房、生产车间、库房及附属设施,购置安装德国克朗斯七条高速全自动瓶装水生产线,建筑面积5.1万平方米	5.8	5.8	正在进行土地平整	
94	王致和生产基地项目(玉田)	2016.5-2019.5	年产料酒、黄酒、腐乳等10万吨,主要建设5栋生产车间,1栋包装制品、物流车间、综合办公楼等生产生活设施,总建筑面积11.1万平方米	6.0	1.2	完成前期工作	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
95	唐山盛华现代农业发展有限公司现代农业示范基地建设项目(遵化)	2016.4-2020.4	建设联栋温室、温室大棚、北方暖房、采摘园、畜禽舍、加工车间等设施,建设冀东抗日红色教育基地、烈士陵园、复建药王庙、修建文笔塔等,建筑面积152.35万平方米	19.2	6.0	完成征地补偿,正在工程设计	
五、能源和基础设施(15项)				815.3	210.3		
96	唐山港集团股份有限公司东南防波堤工程(海港)	2016.3-2018.3	主要建设防波堤工程及隔堤工程,均为大型充填袋斜坡结构。防波堤工程总长9431米,为“L”型布置,其中南侧防波堤长7781米,东侧防波堤长1650米,在四港池南岸形成11.66平方千米的封闭围区	7.2	3.0	前期手续办理完毕,取得河北省港航局批复,正在进行临近施工	
97	大唐国际北郊热电厂项目(开平)	2016.5-2018.5	新建2×350MW超临界供热机组及配套附属设施,占地461亩	32.0	18.7	三大主机设备和现场“五通一平”施工单位已完成招标	
98	唐山万浦热电有限公司2×25MW背压机组项目(滦南)	2016.6-2018.12	占地9.037公顷(合135.6亩),建设2台25MW背压机组,并同步配套建设2台260T/h高温高压煤粉炉、除尘、脱硫、脱硝等环保设施	7.0	1.5	正在办理前期手续	
99	海绵城市给排水系统改造工程(迁安市)	2016-2017	包含五大类128个子项目,其中道路与管网工程49个;给排水相关配套工程8个;建筑小区工程39个;绿地工程31个,主要新建及改造绿化带;能力建设项1项,主要为城市一体化信息平台建设	27.0	8.0	正在跑办前期手续	
100	国电电力河北新能源开发有限公司热电联产项目(遵化)	2016.3-2018.3	年发电量约35亿千瓦时,年供热量950万吉焦。主要建设铁路、灰库、厂房、办公楼及配套设施,安装2台350兆瓦热电联产机组	36.0	5.2	完成核准,正在办理环评等前期手续	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
101	唐山电网2016年输变电新开工工程(供电公司)	2016.1-2018.1	500kV项目:曹妃甸电厂二期500kV送出工程。220kV项目:新建丰润李钊庄、乐亭创业园、丰润七树庄、曹妃甸唐山港220kV变电站4座、新建北郊电厂220kV送出工程。110kV项目:新建西外环(光明路)、滦县北河、迁安芦沟堡110kV变电站3座、新建榛子镇配套、李钊庄配套、一港池配套、创业园配套、夏官营配套5项110kV线路切改工程、新建迁曹铁路曹妃甸西、曹妃甸两座牵引站配套送出,新增110kV变电容量共30万千伏安,新增110kV线路共174.32公里	19.1	2.7	已取得可研批复,现正在开展核准支持性文件办理	
102	唐山市中心区地下综合管廊(一期)项目		全长7.08公里,在滨河路、建华道、增盛路、北新道、大城路、车站路、新华道、河西路等既有道路上进行改造建设地下综合管廊。其中干线标准断面面积20.9—42.72平方米,入廊管线包含电力、给水、热力、中水、通信、广播电视等	9.1	1.5	市规划局正在委托相关规划设计单位编制市区地下综合管廊规划;市规划局、城管局、城建投集团等单位对一期管廊项目设计方案进行了多次勘察论证,设计方案基本完成	
103	赤曹线滦州至青坨营段工程(交通局)	2016.3-2019.3	路线全长约50.519公里,全线按双向四车道一级路标准建设	24.4	3.0	完成勘察设计、项目征地及部分路基、桥涵工程	
104	迁曹高速京沈高速至沿海高速段(交通局)	2016.3-2017.3	路线全长约62.9公里,按双向六车道高速公路标准建设	56.0	30.0	征地拆迁,路基桥涵工程	
105	京秦高速平安城至天津界段(交通局)	2016.3-2017.3	路线全长约37.7公里,按双向六车道高速公路标准建设	44.6	15.0	征地拆迁,路基桥涵工程	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
106	G102丰润城区段改线工程(交通局)	2016.3-2019.3	路线全长约20.05公里。全线按双向四车道一级路标准建设	4.7	2.0	路基桥涵工程	
107	省交通投资建设集团唐廊高速唐山段(交通局)	2016-2018	路线全长约14.6公里,按双向六车道高速公路标准建设	25.0	10.0	前期手续已完成,正在做开工前准备工作	
108	京唐城际铁路有限公司京唐城际铁路项目(铁路办)	2016.12-2019.12	设计时速350公里,自北京站接入唐山站,正线长157公里,全线设北京通州(新北京东)、燕郊、大厂、香河、宝坻南、鸦鸿桥、唐山7座车站	356.0	36.0	我市范围内项目核准所需各项支撑要件已全部办结	
109	唐山京唐铁路公司水曹铁路项目(铁路办)	2016.6-2018.8	水曹铁路北起衡水铁路的沙河驿站,南至曹妃甸港区首钢工业站,沿线经过迁安市、滦县、古冶、滦南县、曹妃甸区等5个县(市)区,线路全长145公里(正线120公里)	142.0	48.5	中国铁路总公司河北省政府联合批复了工程可研报告	
110	唐山市新水源地供水工程项目(自来水公司)	2016.1-2016.12	主要包括取水泵站、输水管道工程部分和治理工程部分。新建取水泵站规模按105万立方米/天设计,近期水泵取水量按60万立方米/天配置。输水管道工程包括新建2根DN2200管道(按照105万立方米/天设计),管道长度合计66.7千米	25.3	25.3	完成立项	

续 建 项 目

(1 2 0 项)

续 建 项 目

单位:亿元

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
	合计(120项)			2584.2	674.7		
	一、战略新兴产业(14项)			269.4	53.8		
1	银贝壳(唐山)科技有限公司中国游戏产业发行基地项目(丰南)	2015.11-2017.11	建设4个模块机房、计4000个机柜,可支撑服务器能力达8万台客服云坐席规模达1000个,测试坐席300个,总建筑面积11万平方米	12.0	6.0	完成场地平整	省重点
2	唐山市凯业科技有限公司智能交通设施生产研发中心项目(丰南)	2014.12-2016.12	年产交通设备、设施等软件及相应的硬件设施2.4万套,主要建设办公楼、研发楼、中试生产车间及产品展示区,总建筑面积26.9万平方米	17.0	5.0	一期主厂房已完工,办公楼已完工,内部地面浇筑完成,外墙找补完成,一号车间外墙完成,2号车间外墙完成	
3	唐山轨道客车有限责任公司高速动车组试验线和制造能力提升技术改造项目	2011.4-2016.10	年产高速动车组120列(8辆编组),年产时速160~250公里城际车转向架1000辆份。动车组试验线具备在160km/h速度等级下的例行试验能力。新建转向架厂房、工装工具库房等,总建筑面积7.3万平方米	13.9	2.5	转向架焊接厂房、转向架加工组装厂房和转向架下料厂房全部竣工投产;试验线部分正在施工	
4	赛史品威奥(唐山)结构复合材料有限公司高技术复合材料生产项目(丰润)	2015.5-2016.5	年生产TCA新型SMC片材2.4万吨、模压成型材料产品50万件。主要建设生产车间、检测中心、辅助设施、动力设施及办公生活设施等,总建筑面积4.3万平方米	3.8	2.1	正在办理环评审批,已完成部分厂房的改造,安装完成两台压机	
5	唐山联东金运投资有限公司联东U谷唐山产业园(高新)	2015.12-2017.12	主要建设聚合高端制造业基地、研发设计基地、中试成果转化基地、企业总部、产品展示中心和生产性服务业为一体的高端产业综合体。总建筑面积100万平方米	56.6	6.2	展示中心已完工,一期正在主体施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
6	唐山鑫瑞电子有限公司超精细挠性线路板（FPCB）及刚柔结合板项目（古冶）	2015.2-2018.2	年产超精细挠性线路板及刚柔结合板72万平方米，主要建设生产车间、办公楼、食堂及辅助用房，总建筑面积27.2万平方米	10.0	2.0	已完成厂房房顶防水工程、厂区安全消防工程、通风、中央空调、电路改造安装工程，两批韩国进口设备已到厂准备安装	省重点
7	中国航天万源国际（集团）有限公司石墨烯产业化基地项目	2014.1-2018.12	建设院士工作站和研发大楼、储能技术研究中心，建设一条5000万Ah的电池生产线。建设年产300吨磷酸铁锂材料的电池材料生产线，总建筑面积20万平方米	12.6	2.0	一期投入运营	
8	唐山龙凯投资有限公司LED电子芯片生产基地项目（滦县）	2015.3-2017.12	可年产各类LED电子芯片3868万只，LED封装器件、SMD产品180亿只，总建筑面积39.5万平方米	15.0	3.7	4栋标准化厂房钢结构已吊装完毕，办公研发楼已完成主体工程	省重点
9	北京创新通恒科技有限公司制备液相色谱系统制造基地项目（滦县）	2015.3-2016.12	建设6条生产型工业化制备液相色谱系统生产线及其他附属配套设施	13.6	3.4	多功能车间已完成地下基础部分，职工宿舍已完成主体工程	
10	迁安市羽翼天然气有限公司焦炉煤气制液化天然气项目二期	2016.6-2017.12	年可生产LNG液化气30万吨，主要建设LNG液化气生产线、常压式循环流化床气化炉及配套加气站等附属设施，总建筑面积6250平方米	15.0	3.0	厂房基础开槽	
11	北京京能清洁能源电力股份有限公司京能太阳能发电项目（迁西）	2015.1-2018.12	年发电量4.5亿度，总装机容量400兆瓦，铺设光伏板400万平方米，主要建设升压站及配套设施，建筑面积1.2万平方米	40.0	7.0	一期工程已并网发电，正在启动二期建设	
12	中国核工业集团中核太阳能光伏发电项目（迁西）	2015.9-2017.9	年发电2.75亿度，主要建设250兆瓦太阳能光伏电站	25.0	4.9	完成一期50MW厂区压覆矿报告编制工作；完成输电线路现场探勘，电力接入系统方案已报冀北电网审查；完成进场道路设计，完成升压站、送出线路初步设计工作；取得省发改委备案；正在进行进场道路建设	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
13	唐山广申矿山固体废物有限公司 唐山广申矿山固体废物综合利用 (清东陵)	2015.3- 2018.3	年处理矿山废料800万吨,产铁精粉100万吨,产人工砂654万吨,产免烧砖23184万块,产微晶石612万平方米。主要建设矿山废料前处理生产线、人工制砂生产线、免烧砖生产线、微晶石生产线、行政服务中心、研发中心及附属配套设施,总建筑面积30.9万平方米	24.9	5.0	年产600万吨的固废处理厂完工,开始进行试车生产;二期项目中的微晶石、泡沫陶瓷生产项目已经完成选址	
14	唐山中再生资源开发有限公司循环经济示范项目(玉田)	2012.10- 2018.10	主要包括废旧家电拆解加工、报废汽车拆解、废旧钢铁分拣加工、报废日光灯管回收处理、废旧塑料加工五个子项目,总建筑面积9.6万平方米	10.0	1.0	3个废旧家电处理车间,2个废塑料处理车间废钢铁分拣中心投入使用	
二、传统产业升级(42项)				423.8	153.0		
15	唐山军荣铝业有限公司年产500万只铝瓶和2000台封口设备项目(曹妃甸)	2015.3- 2016.12	年产500万只铝瓶和2000台封口机,主要建设生产车间、管控中心及办公楼等附属设施,总建筑面积13.9万平方米	5.2	4.0	宿舍楼6层主体封顶已完成,正在进行二次结构施工;科研办公楼5层主体封顶完成;正在进行二次结构施工;生产厂房外墙板安装完成	
16	河北天堃实业有限公司大型钢管、管件及大型钢结构件项目(曹妃甸)	2015.12- 2017.8	主要建设大型石油及海工钢管生产线8条及配套厂房、库房、办公用房、综合楼和相关配套设施。总建筑面积28.9万平方米	17.2	7.0	目前已完成一期项目临时厂区路铺设、土地整理、强夯和山皮石换填及厂房基础施工,正在进行厂房主体及配套设施建设	省重点
17	唐山三友远达纤维有限公司20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目(曹妃甸)	2015.12- 2018.12	年产20万吨功能性、差别化粘胶短纤维,主要建设两条生产线、厂房及配套设施,总建筑面积24万平方米	23.2	4.7	基础施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
18	唐山金道器识实业有限公司甲醇制高清洁燃料项目（曹妃甸）	2014.7-2016.6	年产50万吨高清洁燃料，主要建设合成油、油品分离、中间罐区、综合罐区等设施，水、电、气、污水处理及办公等辅助设施，总建筑面积12.1万平方米	15.1	3.5	土建工程已完成80%；地下主管网已完成95%；办公辅建区已基本完成；综合罐区已完成50%；完成设备订购	
19	唐山普瑞精密新材料有限公司高强度精密冷轧新材料基地项目（丰南）	2015.3-2017.3	主要建设950毫米冷轧带钢生产线1条，1050毫米冷轧带钢生产线1条，相关配套构筑物及公共辅助设施	19.4	11.0	厂房结构架已完成，承重基础建设已完成，正在安装主厂房彩钢板	
20	锡丰实业有限公司年产60万吨热镀锌钢管项目（丰南）	2015.12-2016.12	年产60万吨热镀锌钢管，建设酸洗-冷轧联合机组、热镀锌机组、焊管机组、连续退火机组等及检化验、供配电、暖通等配套公用辅助设施，总建筑面积1.2万平方米	5.5	2.5	镀锌车间正在安装钢结构，酸洗车间、轧钢车间正在回填	
21	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司防水卷材及防水涂料项目（丰南）	2014.12-2016.12	项目分两期建设，其中一期引进多功能改性沥青卷材生产线两条、3000型自粘卷材生产线两条、防水涂料生产线一条，年产改性沥青防水卷材4000万平方米，防水涂料4万吨；二期建设防水涂料生产线2条、砂浆生产线1条	12.0	6.2	一期完工试生产，二期正在建设中	
22	河北仁润印刷有限公司图书及包装印刷项目（丰润）	2015.7-2016.7	年印刷彩色包装绿色图书400万令，建设厂房4座、成品库房、辅料库、办公综合楼、职工宿舍、食堂和门卫等，总建筑面积5.1万平方米	6.1	4.1	厂区部分建筑主体已基本完工，正在进行附属设施施工和内外装修	
23	唐山市盛翔工贸有限公司年产1500台（套）冷弯设备及其它专用金属成型设备（高新区）	2015.11-2017.11	占地43.61亩；总建筑面积51546.81平方米，建设内容为综合楼、车间及附属设施；年产1500台冷弯设备及其它专用金属成型设备	4.2	1.5	已取得施工许可，正在基础施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
24	唐山建业科技发展有限公司装备制造工程项目（古冶）	2014.12-2016.12	年产SF双层油罐、3DSF双层油罐、3DFF双层油罐、余热锅炉、高铁减震器等30000吨，主要建设联合生产车间、橡胶车间、规划车间、研发中心、职工宿舍楼、食堂、浴室等，总建筑面积7.2万平方米	3.6	1.6	一期完工试产；项目二期工程轨道交通装备制造车间完成地基工程	
25	唐山鼎祥锰业有限公司年产30万吨锰系合金项目（古冶）	2013.4-2016.4	年产30万吨锰系合金，新建生产车间、原料库、成品库、办公楼等配套附属设施等总建筑面积2.8万平方米	15.9	3.8	生产车间（五层）、维修车间、水泵房、110变电站等土建工程施工完成，所需设备已经订购，成品车间、浇铸车间钢结构施工基本完成	
26	唐山泰科科技有限公司厨卫自动化生产设备及智能厨卫产品出口加工基地项目（古冶）	2015.10-2018.10	年产智能厨卫自动化生产线200台套，主要建设生产车间、办公楼及附属设施，建筑面积10.67万平方米	6.5	3.2	正在一期部分厂房建设	
27	迪牧化工二期15万吨/年苯加氢项目（古冶）	2015.1-2016.1	主要建设年处理15万吨粗苯、5万吨重苯生产线及相关配套设，总建筑面积1.2万平方米	2.5	2.2	正在进行土地平整	
28	河北利远农业科技责任有限公司年产30万吨白云石粉农业土壤改良制剂项目（古冶）	2014.5-2016.5	年产白云石粉农业土壤改良制剂30万吨，主要建设配料车间、变配电所、碎选车间、循环水泵房、成品库、生产车间、地磅房等，建筑面积2万平方米	3.0	1.9	一期完工，正在做二期开工准备	
29	河北博泰环保科技有限公司3.6万吨/年饲料级氧化锌资源综合利用项目（海港）	2015.3-2016.12	主要建设综合楼、分析楼、公用工程、冶炼原料仓库、冶炼车间、磁选车间及附属设施，总建筑面积63650平方米，建成后年产饲料级氧化锌3.6万吨	3.8	1.0	办公楼及厂房主体正在施工，大型设备订购已完成	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
30	乐亭县海畅环保科技有限公司年处理5万吨船舶污油水项目	2015.3-2016.10	占地75亩，总建筑面积21470平米，主要建设油水分离系统、废油再生系统、废料焚烧系统、储运系统及其它配套设施，生产设备主要有螺杆泵组、分离池撇油泵、储水池污泥泵、反应釜、焚烧炉、物化检查设备、尾气净化设备等。年可处理船舶污油水5万吨，处理油泥及其他危险废弃物9000吨，生产糊状燃料油30000吨	3.7	3.0	目前，已完成场地降水和回填，四座厂房和储油罐已完工，正在进行生产设备安装和办公楼施工	
31	上海电气风电设备有限公司上海电气风电设备基础项目（乐亭）	2015.12-2016.12	年可形成400MW的装机能力，主要建设2-6兆瓦以上的风机制造基地和培训、配件中心等，占地300亩	10.0	4.0	综合楼主体完成，原厂房改造完成，设备已安装完成，完成消防设备后试生产	
32	唐山炳旭实业有限公司专用工程机械底盘制造项目（乐亭）	2015.3-2016.12	年产支重轮总成36万件；拖链轮总成6万件；引导轮总成5万件；驱动轮5万件；履带、链轨总成4.8万条；齿轮3万件。占地400亩	10.0	6.0	主厂房主体完工，车间打桩完成	省重点
33	唐山诚佑科技有限公司年产10万吨新型节能润滑油（乐亭）	2015.10-2017.12	主要建设发动机清洗机、金相结构生成油、节能环保润滑油生产线、原材料储藏区、成品油区	5.5	2.0	围墙、警卫室、车间打桩、通厂道路全部完成，车间基础已完成，正在安装钢结构厂房	
34	唐山境界实业有限公司200万吨/年甲醇制高清洁燃料项目（乐亭）	2014.12-2016.12	主要建设200万吨/年甲醇制高清洁燃料生产线及其他附属配套设施，占地1000亩	60.0	10.0	办公生活区、五栋专家楼主体已完工，投入使用，现已完成32个储罐基础	
35	布鲁弗雷京津冀环保洁净型煤生产基地项目（乐亭）	2015.12-2016.11	主要建设办公楼、生活服务楼、成品库、原料库、生产车间及消防等配套附属设施，设计年产环保洁净型煤60万吨，日产型煤粘合剂50吨、包装袋15万条	3.5	3.5	土地回填、地勘、临时用电等工作已完成，正在进行地基处理	
36	唐山洁净型煤制造有限公司生物质洁净型煤及配套锅炉项目（乐亭）	2015.5-2016.5	主要建设年产100万吨型煤生产线及10万台锅炉组装生产线，占地200亩	5.0	1.0	办公楼已完工；第一、二条生产线已完工并投产，现第二厂房进行设备安装	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
37	唐山唐钢气体有限公司乐亭分公司28000Nm ³ /h制氧项目（乐亭）	2015.5-2016.5	主要建设制氧厂房、主控楼、氨水预冷间、膨胀机间、氧气高压站、水泵房及配套设施，建筑面积2907.1平方米	3.5	1.5	土建工程已完工，正在进行设备管道安装	
38	唐山腾驰石化科技开发有限公司30万吨/年煤焦油馏分深加工项目（乐亭）	2014.8-2016.12	主要建设200平米甲醇制氢的装置单元1套，1万吨加氢中试装置单元1套，30万吨常压精制装置单元1套，消防等装置等，占地306亩	7.8	4.3	维修车间主体完工，地下管网已完成，一万吨实验装置桩体已完成、尾油装置已开槽，设备已订购，环场管廊已完工，正在进行原料及成品罐体地面以上焊接	省重点
39	卓达集团卓达新型建筑材料项目（乐亭）	2014.12-2016.12	主要建设高强纤维板生产车间、外墙装饰板生产车间、轻钢结构生产车间、包装车间、涂装车间、原料及成品库房、样板展示厅及办公楼等，占地500亩	15.0	3.0	1#、2#、3#、7#车间主体结构已完成，外墙面板已基本安装完成	
40	唐山市奥佳新型建材有限公司环保型水性聚氨酯无纺麂皮绒生产线建设项目（芦台）	2015.12-2017.12	年产无纺麂皮绒12000万平方米，高档家装墙布2000万平方米、高分子自粘防水卷材2000万平方米。主要建设无纺麂皮绒生产线及防水卷材生产线，总建筑面积12.7万平方米	10.8	3.0	一期工程试生产	
41	芦台经济开发区中唐环保投资有限公司绿色建筑产业基地项目（芦台）	2014.12-2016.12	年生产销售地源热泵、废气处理、水处理等节能环保设备233.2万台套、LED灯具800万只、绿色建材1193万吨，项目分三期建设，一期投资11亿元，主要建设节能环保设备、绿色建筑生产基地及配套仓储、物流	11.0	3.0	指挥中心主体工程完工，员工宿舍主体封顶，展示中心及配套办公设施主体工程接近尾声	
42	宏冶长冲程智能抽油机制造基地（路南）	2014.12-2016.12	年可生产智能抽油机整机及配件1500台（套），建筑面积5万平方米	5.0	3.0	一号车间主体已完工，现正进行车间装修	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
43	神州集团选煤机械制造基地（路南）	2015.12-2017.12	占地120亩，建筑面积2万平方米	5.0	4.0	车间地下基础建设完工，正安装车间立柱	
44	唐山盛财钢铁有限公司电力设施制造项目（滦南）	2015.1-2016.1	可年产各种型号输电塔、电信塔56万吨，主要建设电力铁塔设施生产线2条，总建筑面积12.4万平方米	10.0	4.5	一期厂房主体完工，天车安装完毕，开始安装设备；二期工程基础施工	
45	河北中通陶瓷有限公司高档卫生洁具项目（滦南）	2015.12-2017.12	一期建设年产90万件高档卫生陶瓷生产线1条，二期建设年产90万件高档卫生洁具生产线1条，总建筑面积22.7万平方米	9.0	2.5	一期项目已投产	
46	燕钢公司精品钢铁延伸项目（迁安）	2015.4-2016.6	年可生产热连轧带钢300万吨，主要建设1580毫米热连轧带钢生产线1条，包括加热炉3座、粗轧机组、精轧机组、卷取机组及其配套设施，总建筑面积17.5万平方米	30.0	10.0	厂房土建已经完成，厂房主体结构安装已完成50%，进行外部装修及部分设备安装	
47	迁安正大通用钢管有限公司方矩管、镀锌管项目	2015.08-2017.05	年可生产各型号方矩管100万吨，主要建设方矩管生产线、镀锌管生产线及配套附属设施，总建筑面积11.7万平方米	5.0	3.0	厂房及2条镀锌管生产线完工	
48	首钢公司冷轧硅钢配套设施项目（迁安）	2015.10-2017.11	年产硅钢30万吨，主要建设1套20辊轧机机组及准备机组、1套重卷剪切机组、原料库，对酸连轧机组安装电磁感应加热装置，对现有1#连续退火机组（SCAL1）低铁损高磁感硅钢产品深加工生产线进行改造，总建筑面积2470平方米	5.8	3.0	正在进行基础施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
49	首钢实业总公司包装材料生产及钢材深加工项目（迁安）	2014.9-2016.8	年产30万吨冷轧硅钢带钢纵切片、30万吨冷轧硅钢带钢横切片、4800吨防锈纸、2400吨工业膜、25万套包装金属材料、35万套包装非金属材料，主要建设冷轧硅钢带钢纵切、横切生产线各1条、包装金属材料和非金属材料加工生产线、防锈纸生产线、工业膜生产线及附属设施，总建筑面积6万平方米	3.0	1.5	一座厂房及附属设施完工，部分设备订购	
50	唐山中溶科技有限公司年产30万吨无水乙醇项目（迁安）	2015.3-2017.3	年产无水乙醇30万吨，主要建设3条年产10万吨无水乙醇生产线，总建筑面积25.4万平方米	16.0	4.0	主体已开工，正在加快建设，部分设备已订购	省重点
51	河北圭锦型煤制造有限公司年产60万吨洁净型煤制造项目（迁安）	2015.5-2016.12	年可生产洁净型煤60万吨，主要建设洁净型煤加工生产线及厂房、成品库等附属设施，购置原煤给料机、超细粉碎机、双轴搅拌机煤球成型机等设备60台（套），总建筑面积6000平方米	3.0	2.4	正在进行原有厂房的改建工程，完成给排水、供电等基础设施改造，部分设备已经订购、安装	
52	河北明润达节能材料有限公司玻璃深加工项目（迁安）	2015.2-2017.12	年产高档玻璃深加工产品360万平方米，主要建设中空玻璃生产线、平钢和弯钢玻璃生产线、平夹层玻璃生产线及生产车间、库房等附属设施，总建筑面积10万平方米	7.3	1.0	1号厂房已完工，8台航吊已安装，地面硬化已完成，部分设备订购；2、3、4号厂房正在进行钢结构安装。办公楼、库房完工	
53	河北固植管业有限公司球墨铸铁延伸产业链电力杆塔及基础桩管制造项目（迁西）	2015.6-2018.6	年可生产球墨铸铁电力输送杆10万吨、球墨铸铁杆塔15万吨、球墨铸铁电力基础桩管25万吨，主要建设研发中心、办公用房、生产车间等，建筑面积8.9万平方米	11.2	3.0	正在进行厂房主体建设	省重点

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
54	唐山金信集团金信光伏玻璃与焦化联产节能循环利用项目（迁西）	2013.1-2017.6	项目包括三部分：一是友利焦化搬迁技改项目，年产焦化类产品110万吨的，焦炉煤气4.9亿立方米；二是太阳能玻璃二期项目，年生产太阳能玻璃基片2000万平方米；三是太阳能玻璃三期项目，年生产LOW-E玻璃720万重箱。建筑面积16万平方米	18.0	6.0	已完成太阳能玻璃二期、三期土建工程，部分设备正在安装；两个窑炉钢筋混凝土基础工程已完成75%；油罐仓、煤储仓正在施工	
55	遵化市绿源来有限公司生物质颗粒燃料及生物质锅炉项目	2015.12-2017.12	年产100万吨生物质颗粒燃料、锅炉1500台套,主要建设生物质颗粒生产线10条、锅炉生产线2条及成品库房、办公用房等设施	3.0	1.1	办公楼、燃料厂房完工，设备制造	
56	唐山首星机械设备制造有限公司充电桩、智能车库项目（遵化）	2015.12-2017.12	年产11000台充电桩和5000个智能车位，建设充电桩和智能车库生产车间、库房及办公用房等附属设施，建筑面积2.7万平方米	3.6	1.6	厂房完工	
	三、现代服务业（46项）			1385.1	262.4		
57	唐山市大学城开发建设有公司华北理工大学迁建工程（曹妃甸）	2014.07-2016.06	主要建设各类教学用房、办公行政用房、学生宿舍食堂；图书馆、学术交流中心、科技园大厦、校医院、体育馆、游泳馆等，总共84栋单体建筑。另外包括室外标准田径场4个、球类运动场4个，以及室外景观绿化、校园道路等。建筑面积103.6万平米	65.4	6.3	已完成所有单体建筑主体结构和校园内主干路网、桥梁工程，正在进行室内外装修、绿化景观工程，2016年5月底可全部完工	
58	唐山曹妃甸动力煤储配有限公司曹妃甸数字化煤炭储配基地项目	2011.4-2016.6	年煤炭流转规模1500万吨，主要建设输送机系统、封闭圆形储煤系统、数字化配煤系统、筛分系统等，占地1208亩	16.6	5.0	1#、2#、3#储煤仓到转运站栈桥正在进行高支架顶层主体结构钢筋绑扎，驱动装置截桩完毕；1#、2#、3#储煤仓筒仓内地面铺设完毕	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
59	唐山曹妃甸聚和文化发展有限公司文化创意产业园	2014.4-2017.12	主要建设工艺品制作、展示、拍卖、民族文化创意基地、大学生创业基地等，建筑面积约3万平方米	5.0	2.0	目前已完成土地整理，正在建设水上餐厅及码头	
60	唐山欢乐渔谷旅游文化有限公司欢乐渔谷（曹妃甸）	2013.11-2017.12	主要建设智能捕鱼区、高科技捕鱼区、行船跳龙门捕鱼区、贵宾游玩区、水上游乐区等20多个项目，占地面积2345亩	15.0	4.0	园区水系、海滩、无钩钓鱼、绿化、拱桥、沙滩已完工，1#2#服务区钢架结构等已完成，摸鱼区、罩鱼区、掏鱼区等正在进行实验，目前正在进行园区道路、景观、淡水区及1#2#服务区建设	
61	中国进口汽车贸易有限公司汽贸城项目（丰南）	2014.12-2016.12	建设宾利、路虎、捷豹等高端汽车4S店项目	5.1	1.9	品牌商家审核完成，购置库存车辆开始试运营，路虎、捷豹4S店已完工	
62	唐山荣盛房地产开发有限公司建设唐山荣盛未来城项目（丰南）	2014.5-2016.5	主要建设奥特莱斯、儿童未来职业体验中心、超市等项目，总建筑面积41万平米	50.0	27.7	商业楼主体封顶，正在做外幕墙，机电设备安装。住宅楼地上主体达到20层	
63	丰南区城市建设投资有限公司建设南孙庄乡新民居项目二期工程	2014.5-2017.12	占地327.7亩，建筑面积53.6万平方米，规划建设住宅楼58栋，可容纳4338户，此外还配套建设商业、居委会用房和地下车库等基础设施	13.0	3.0	一标段已进行至主体17层；二标段进行至主体16层，三标段进行至主体15层	
64	唐山公路港物流基地（丰润）	2013.10-2016.9	主要建设物流信息中心、车源中心、司机之家、专线总站、仓储配送、大型停车场、信息服务大厦、修理厂、标准化库房及配套设施	8.5	6.2	体验中心已投入使用，商务酒店和司机之家封顶，道路硬化完成，变电站施工完毕，南部库房已开工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
65	唐山木兰实业有限公司钢结构和钢材仓储物流配送项目	2015.8-2017.3	年加工配送钢材、钢结构200万吨，主要建设商务办公楼、仓储库房、交易中心、研发展示中心、员工活动中心等，总建筑面积41414.70平方米	5.1	2.0	已完成场地平整、围挡工作；11000平米车间主体完成；办公楼正在进行施工图纸设计，完成一号车间工程后即开工建设	
66	中国·京唐国际石材城一期项目（海港）	2015.7-2018.3	主要建设石材生产加工园区、石材商贸展示园区、石材小微企业园区以及配套生活休闲区	30.0	10.0	京唐国际石材批发市场于12月底竣工并投入使用，石材加工园区2个项目正在进行主体钢结构建设，6个项目完成开槽，13个项目完成打桩	
67	国际纸业商贸物流产业园项目（汉沽）	2014.7-2016.7	年交易量30万吨，主要建设瓦楞纸板、纸箱生产车间，纸品分切、加工、包装生产车间，仓储物流配送库房、集装箱堆场道路等，总建筑面积5.6万平方米	3.0	1.0	一期厂房基本完工，地面硬化完成，内外部墙体粉刷完毕	
68	东华集团机电五金集散中心项目（开平）	2014.1-2016.1	年可销售机电五金260万套，总建筑面积90万平方米	45.0	5.0	一期已投入运营，二期有10栋已完工	
69	凤凰花卉世园会分会场项目（开平）	2014.5-2016.5	主要建设综合文化展示馆、荷兰地域风情街、国际贸易办公服务区、中华风情街区（台湾）、民俗文化产业板块、科普教育板块、科技农业展示板块等其他配套附属设施，总建筑面积7.54万平方米	10.0	5.0	一期花神庙主体工程进入扫尾阶段	
70	唐山庆义港务有限公司乐亭县庆义渔港及商港项目（乐亭县）	2013.12-2018.12	设计能力为年作业量700万吨，一期修建年吞吐量9万吨渔港码头；二期规划建设6个5万吨级泊位的商业码头	18.1	11.1	正在浇筑扭王字块，防波堤已推进1000米左右，抛石平台初步建成，已建60米长、5米深初始码头	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
71	勒家华商业地产集团有限公司勒泰城(路北)	2014.12-2018.12	主要建设购物中心、五星级酒店、智能写字楼、公寓等于一体的高端城市综合体,总建筑面积110万平方米	81.0	10.0	主体施工	
72	唐山市通城房地产开发有限公司唐山金融中心(路北)	2012.12-2017.12	主要建设金融大厦以及高端商务酒店、5A级写字楼、金融室外运动公园等配套设施,总建筑面积40万平方米	34.0	10.0	主体施工	
73	唐山凤城房地产开发有限公司凤城国贸(路北)	2012.12-2016.12	建设居住、购物、娱乐、餐饮、休闲等多种业态于一身的大型城市综合体项目,建筑面积48万平方米	17.0	4.0	主体施工	
74	唐山欣泰房地产开发有限公司新华文化广场(路北)	2012.12-2016.12	主要建设智能化写字楼1栋、商业酒店1座、精装修高档公寓1栋、银行营业及综合办公楼1栋、大型综合商场及特色商业街1个、多功能影剧院、综合娱乐城1座、文化文物展览中心1个。建筑面积24.3万平方米	12.2	2.2	主体施工	
75	唐山茂华房地产开发有限公司铁路楼小区整体改造(路北)	2012.12-2018.12	建设集居住、商业、办公等功能于一体的城市地标型建筑群,建筑面积127.4万平方米	70.0	10.0	主体施工	
76	唐山建投房地产开发有限公司天山熙湖(路北)	2014.12-2018.12	建筑面积87.25万平方米,建设住宅、商业及配套公建	45.0	10.0	主体施工	
77	新天地美域房地产常各庄平改(路北)	2010.12-2016.12	建筑面积438万平方米,回迁区建筑面积67万平方米,安置回迁村民2302户	105.7	10.0	主体施工	
78	乾锋房地产碑子院平改(路北)	2011.12-2018.12	建筑面积305万平方米,回迁区建筑面积25万平方米,安置回迁村民1358户	75.0	10.0	主体施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
79	唐山凯庭房地产大官庄平改(路北)	2011.12-2017.12	建筑面积145万平方米, 回迁区建筑面积44.8万平方米, 安置回迁村民1108户	30.0	5.0	主体施工	
80	诚成房地产谢家庄平改(路北)	2012.12-2018.12	建筑面积98万平方米	34.5	6.0	主体施工	
81	路北城建投陶瓷文化创意产业园(路北)	2015.12-2018.12	主要建设园林景观、道路、文化、商业、住宅、停车场, 建筑面积50.4万平方米	29.0	5.0	道路、绿化施工	
82	北京融通科技产业有限公司清科技园	2014.12-2018.12	项目分两期, 主要建设“互联网+”的研发基地、产业化基地、创客中心、应用体验中心以及其他公共配套服务设施等, 总建筑面积21万平米	12.0	4.0	一期8万余平米正在建设和运营中; 各栋号单元工程基本完工; 部分外网工程基本完工, 铺装绿化、硬化基本完工	
83	铂尔曼国际酒店(路南区)	2013-2016	占地60.8亩, 建筑面积5.5万平方米, 将建成地上四层、地下一层的五星级高档商务酒店	5.5	2.0	项目主体已结构封顶, 正在进行内外装修	
84	香港新世界集团香港新世界中心(路南)	2011.6-2016.6	占地47.45亩, 建筑面积30万平方米	17.0	3.0	回迁楼、商品房已竣工投入使用。目前公寓、写字楼及商业区已完成内外装修	
85	中陶集团唐山中国陶瓷博览中心(路南)	2014.10-2017.10	占地160亩, 建筑面积30万平方米	20.0	5.0	完成7号楼(会展中心)主体施工, 进行设备安装	
86	人民大厦商贸有限公司人民大厦(路南)	2014.12-2016.12	占地21.3亩, 建筑面积8.8万平方米	7.6	4.0	酒店外装已全部完成, 写字楼正在进行装修	
87	新加坡财富集团财富广场(路南)	2013.12-2017.12	占地147亩, 建筑面积28万平方米	16.0	7.0	主体已封顶, 正进行装修施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
88	瑞泰集团义乌国际商贸城（路南）	2014.12-2016.12	占地121.95亩，建筑面积40万平方米	16.0	6.0	住宅楼主体完工，义乌国际商贸城A馆五层封顶，B馆四层施工	
89	海丰线缆集团海都国际广场（路南）	2014.12-2017.12	占地168.4亩，建筑面积52.8万平方米	20.0	5.0	商业楼内外装完工，扬州大酒店已开业；8栋住宅楼已封顶，进行内外装施工	
90	海港华贸集团水岸东方（路南）	2013.12-2016.12	占地550亩，建筑面积100万平方米	35.0	5.0	一期住宅楼已封顶并进行内外装修施工	
91	泰隆商贸美泰家世界（路南）	2014.6-2016.6	占地30.55亩，建筑面积8.4万平方米	5.8	3.8	项目现场已主体封顶，1-5层商业区正在进行抹灰施工。	
92	北方商品物流中心项目（滦县）	2015.3-2016.12	年交易额80亿元，主要建设土特产交易楼、农贸综合交易楼、沿街商业楼等，总建筑面积40万平方米	10.0	4.0	土特产交易楼、农贸综合交易楼、沿街商业楼、建材市场主体框架结构已施工完成，沿街商业楼已开始二次维护结构施工，建材市场已陆续开槽	
93	北京凯投科技产业园项目（滦县）	2015.3-2017.12	主要建设集生产、研发、办公、物流于一体的新型特色产业园，总建筑面积120万平方米	50.0	15.0	正在进行厂房建设；3000平米展厅已完工，沙盘已投入使用	
94	迁安市金融街项目（迁安市）	2015.1-2016.7	主要建设金融大厦、写字楼及配套设施，总建筑面积13.8万平方米	8.3	3.3	地下车库、人防工程等地下工程完工，1号楼2号楼3号楼4号楼建设至13层，裙房主体完工，正在外装修	
95	昌安耀滨科技企业孵化器双创基地项目（迁安）	2013.6-2017.7	项目分三期建设，一期主要建设孵化器、研发服务中心、中小微创业园；二期建设标准化大型工业厂房；三期建设新智慧科技创新基地。总建筑面积26万平方米	10.0	2.0	一、二期项目建设已竣工，三期新智慧科技创新基地已完成土地、规划、发改等前期手续	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
96	河北省供销合作总社冀通山区农特产储运交易市场项目（迁西）	2015.3-2017.12	主要建设农产品交易区、生产加工区、物流仓储配送区、会展中心及电子商务区等，总建筑面积14.2万平方米	6.0	3.0	商业：B区、E区、F区主体已完工，正在进行砌体施工，G区地下筏板已完成浇筑工程，H区地下一层顶板完成浇筑工程	
97	迁西县吉祥凤凰旅游开发有限公司凤凰山旅游区综合开发	2009.3-2018.12	主要建设栖凤观音、紫竹院、三星殿、游客中心、门景区、普陀禅寺和配套旅游服务设施等	18.4	3.0	完成四面观音法像主体工程施工、南海紫竹院地质勘查及进山桥梁、山门两侧法务疏通处和围墙建设	
98	遵化市汤泉宫旅游开发有限公司龙泽汤泉宫项目（清东陵）	2015.9-2017.9	主要建设五个区域：古建恢复区、集中酒店区、旅游服务接待中心、村落式酒店区、综合服务区，总建筑面积12万平米	10.2	2.0	温泉度假酒店、洗浴中心工程已开工建设	
99	清苑文化旅游开发（遵化）有限公司清史文化演绎中心（清东陵）	2015.2-2019.2	主要建设接待中心、服务中心、历史文化演绎大剧场、养生会所、商务酒店、满清街水上乐园、清史文化旅游村等，总建筑面积32.8万平方米	32.6	1.0	首批40亩用地已清场完毕，变压器房建设完成，正在进行大剧场的工程建设	
100	中南控股集团有限公司月岛旅游开发项目（唐山湾国际旅游岛）	2014.3-2018.3	将对月岛土地、基础设施等进行整体开发	160.0	3.0	已完成部分区域的清淤回填及部分基础设施建设	
101	中南控股集团有限公司捞鱼尖旅游开发及基础设施建设（唐山湾国际旅游岛）	2014.3-2018.3	旅游住宅及配套用房、车库及配套用房、综合楼、商业及服务用房、配套用房等建筑、道路及地面硬化、绿化、供电、供暖、给排水系统工程等	90.0	6.0	旅游商业开发完成建筑面积14万平方米，已完成部分基础道路及绿化管网施工	
102	遵化市金卓贸易物流有限公司家居建材物流中心项目	2014.12-2018.12	年货物处理量150万吨，主要建设商品交易区、仓储配送区、综合办公区、配套设施区等	11.5	3.0	主体施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
	四、农业产业化（9项）			64.0	20.2		
103	新澳（唐山）食品进出口有限公司肉牛屠宰加工厂项目（曹妃甸）	2015.8-2016.6	年屠宰能力20万头，生产牛精肉、牛骨及牛副产品7万吨，主要建设肉牛屠宰加工厂1座，占104.39亩	5.5	1.6	正在进行屠宰车间基础开挖施工	
104	唐山春华油脂加工有限公司年深加工30万吨花生仁项目（曹妃甸）	2015.7-2016.12	年产30万吨级花生油及橄榄油、山茶油、核桃油、亚麻油等。主要建设棕榈油精炼及花生油精炼生产线等，总建筑面积33.33万平方米	6.0	4.2	小包装车间桩基、地梁完成钢结构正在制作中；精炼车间桩基、地梁完成，脱臭塔基础完成；分提车间准备开槽，精炼生产线已制作完成，准备发货；分提生产线正在制作中	
105	唐山市古冶区泽源蔬菜种植农民专业合作社蔬菜种植基地项目（古冶）	2015.11-2017.11	年产西红柿、彩椒、黄瓜、茄子、甘蓝等无公害蔬菜40000吨，建设无公害蔬菜种植大棚1000座，占地3500亩	3.8	2.5	建成种植大棚16个，正在建设150个大棚	
106	乐亭县盛祥贸易有限公司新希望六和兆泰食品加工项目	2014.8-2016.8	主要建设熟食加工厂、饲料厂、种鸡场、商品鸡养殖场等，占地200亩	13.6	4.0	年产24万吨饲料生产线项已建成投产；肉鸡加工食品生产线项目的屠宰加工车间主体完工，冷冻厂速冻间保温层安装完成，正在安装设备；熟食加工项目在进行开工前准备	
107	北粮农业股份有限公司农业循环经济四百万蛋鸡产业示范基地项目（芦台）	2013.12-2016.12	年产商品蛋鸡400万羽存栏、新鲜鸡蛋7万吨，全蛋液10000吨，饲料20万吨，有机肥10万吨，主要建设蛋鸡养殖场、鸡蛋加工厂、办公、宿舍及附属配套设施、设备等，总建筑面积8.5万平方米	11.8	2.2	一期工程投产	省重点

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
108	唐山中红食品有限责任公司肉类产品深加工项目（滦南）	2015.10-2017.9	占地100亩，建筑面积4.2万平方米，主要建设内容：建生加工车间、熟加工车间、冷库、仓库及其他辅助工程，年加工禽肉、牛肉、猪肉等熟食6万吨，其中禽肉类2.5万吨、牛肉类1.5万吨、猪肉类2万吨	3.5	0.7	加工车间一层框架立柱浇筑完成	
109	迁西县众德食品有限公司众德食用菌工厂化栽培及栗蘑高糖肽提取深加工项目	2013.4-2018.9	分两期建设：一期建设日产10万棒菌棒车间、1万平米栗蘑出菇示范车间和立体化栽培工厂，二期主要建设栗蘑高糖肽提取生产线，以及栗蘑粉、栗蘑茶、有机菌肥、有机饲料生产加工车间。总建筑面积16万平方米	11.0	2.3	项目一期的生产厂区、办公楼、钢结构厂房等主体工程已完工，完成地面硬化工作；制菌全自动灌装机、净化、灭菌、制冷设备已签订购合同；栗蘑工厂化栽培试验出菇正在进行	
110	河北美客多食品集团有限公司肉鸡养殖及畜禽粪便及秸秆沼气沼渣综合利用项目（遵化）	2015.12-2017.12	日产沼气3万立方米，CNG压缩燃气1.38万立方米，年产有机肥2.79万吨，主要建设高标准鸡舍120栋、有机肥生产车间、干式发酵池、沼气储罐、沼气提纯和存储设施、办公楼及其附属设施	5.1	1.6	沼气车间、几部分鸡舍完工	
111	遵化市亚太食品有限公司低糖果脯、草莓种植及冷链配送项目	2015.12-2017.12	年产草莓6000吨、甜玉米3000吨、低糖果脯1万吨，主要建设草莓温室大棚、精选车间、果脯生产车间、包装倒运车间、速冻车间、冷库，研发中心及附属配套设施，建筑面积14.2万平方米	3.7	1.1	草莓等生产基地、研发中心完工	
	五、能源和基础设施（9项）			422.0	134.6		
112	华润电力(唐山曹妃甸)有限公司华润电力曹妃甸电厂二期2*1000MW超超临界燃煤发电机组工程	2015.10-2018.3	主要建设2台100万千瓦超超临界汽轮发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施等	75.0	15.0	正在进行3、4号锅炉区打桩施工，临建集中服务区施工，施工临时电源施工	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
113	华能曹妃甸港口有限公司唐山港曹妃甸港区煤炭码头工程	2012.7-2016.7	年装船能力5000万吨，主要建设2个10万吨级、2个7万吨级和1个5万吨级煤炭装船泊位，占地1518亩	53.5	19.1	吹填造陆已完成，地基处理已完成，码头水工部分施工完成，翻车机、堆取料机和装船机制造完成，皮带机制造完成70%，翻车机安装完成85%，堆取料机安装完成15%，装船机安装完成，皮带机安装完成60%	
114	河北华电曹妃甸储运有限公司煤码头三期	2014.9-2016.9	年吞吐能力5000万吨，主要建设2个10万吨级、2个7万吨级和1个5万吨级专业化煤炭装船泊位，占地1837亩	51.0	21.8	地基处理累计完成80%；水工工程累计完成80%；港池疏浚完成10%；翻车机房及廊道工程累计完成40%；房建累计完成40%；工艺设备完成15%	
115	曹妃甸港西港码头有限公司件杂货二期泊位项目	2014.10-2016.12	年吞吐能力600万吨，主要4个5万吨级件杂货泊位，占地738亩	11.5	3.5	1-3号泊位建设已完成	
116	曹妃甸港联运码头有限公司曹妃甸港区通用散货泊位三期工程	2014.8-2016.10	年吞吐能力900万吨，主要15万吨级、10万吨级及5万吨级散货泊位各一个及工作船泊位3个，占地734亩	18.0	15.0	正在进行土地整理，道路堆场工程完成近50%	
117	唐港铁路有限责任公司聂庄至东港增二线 and 东港站改造项目	2014.8-2018.2	主要建设聂庄至东港增二线约19.6公里；东港站第一翻车机房新增第三翻车机，铁路配套建设重、空车到发线及卸车环线。增建第二翻车机房和两台翻车机，铁路配套建设重、空车到发线及卸车环线；拆除既有京唐港线聂庄至京唐港段，新建东港站到发场，配套改造机务折返段，既有专用线接轨站调整至东港站	21.1	2.0	东港站重车场、空车场、发车线和倒车线已经完成，增二线路基填筑已经完成	

序号	项目单位及名称	建设年限	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	目前进展情况	备注
118	唐山湾国际旅游岛基础设施建设二期项目	2015.3-2021.3	建设旅游专用线及绿化、跨海大桥、祥云岛主路网及绿化、岸线景观修复、捞渔尖棚户区拆迁安置、滨海旅游新城道路、绿化、水电暖讯等地下综合管网建设等	60.0	8.0	旅游专用线已完成部分基础施工，捞渔尖棚户区拆迁安置已完成户型选择	
119	唐山唐曹铁路有限公司唐曹铁路项目（铁路办）	2014.12-2016.12	线路自七道桥站引出，并行在建张唐铁路，经丰南区、南堡开发区、唐海至曹妃甸区，全长91.5公里（正线76公里）。设计货运能力1.3亿吨，每天运行客车8对，远期15对	93.4	30.0	已于5月份全线开工，征拆工作已基本结束，所有重点节点工程已全部开工建设	
120	唐山城投集团二环线公司中心区环线（二环路）项目		项目路线全长43.16公里，起点为南湖迎宾大道，终点为新205国道，为城市主干路。双向六车道，路面宽度26.5米，两侧边沟宽度7.25米，两侧绿化带宽度22.75米，设计时速60公里/小时。设置跨线桥12座（其中铁路桥4座），隧道1处，收费站1处	38.5	20.2	正在施工中	